

# Checkliste Abnahmeprüfung Antriebe/Feststellanlagen

Checkliste Abnahmeprüfung für Antriebe/Feststellanlagen	
1. Tür	<input type="checkbox"/> Leichtgängigkeit prüfen. (Tür darf nicht klemmen, schleifen usw.)
2. Drehtürantrieb	<input type="checkbox"/> Einhaltung der Montagemaße und der Montage gemäß Montageanleitung prüfen.
	<input type="checkbox"/> Schließfunktion prüfen, ggf. einstellen. Schließkrafteinstellung gemäß <b>DIN 18263-4</b> prüfen. Tür soll kontrolliert schließen, (Schließgeschwindigkeit je nach Türgröße im Bereich 90°-0° Türöffnungswinkel zwischen 5-7 Sekunden einstellen). Endschlag und prüfen.
3. Schließfolgeregler (optional)	<input type="checkbox"/> Schließfunktion prüfen, ggf. einstellen. Tür muss in der richtigen Reihenfolge schließen. (Stand- vor Gangflügel). Bei Vollpanik Einsatz einer Mitnehmerklappe berücksichtigen und richtige Schließfolge prüfen.
4. Feststellanlage	<input type="checkbox"/> Feststellfunktion prüfen.
	<input type="checkbox"/> Prüfen, ob die Kennzeichnung der eingebauten Geräte mit dem Zulassungsbescheid übereinstimmt.
	<input type="checkbox"/> Anschlussspannung 230 V AC ± 10% prüfen.
	<input type="checkbox"/> Betriebsspannung 24 V DC ± 15% prüfen.
	<input type="checkbox"/> Anzahl der Melder laut DIBt Richtlinien und Zulassungsbescheid prüfen.
	<input type="checkbox"/> Installation der Melder laut DIBt Richtlinien prüfen.
	<input type="checkbox"/> Auslösetaster drücken → Feststellung wird aufgehoben, Tür muss schließen.
	<input type="checkbox"/> Tür manuell aus der Feststellung ausrasten (optional, wenn lt. Bauartgenehmigung zulässig) Die zum Überdrücken aufgebrachte Kraft darf 80 N nicht überschreiten. Bei den zweiflügeligen Feststellanlagen erfolgt die manuelle Auslösung über den Standflügel. → Tür muss selbstständig schließen.
	<input type="checkbox"/> Prüfspray in den Rauchmelder einsprühen → Tür muss selbstständig schließen.
	<input type="checkbox"/> Stromversorgung unterbrechen → Feststellung wird aufgehoben, Tür muss schließen.
5. Zulassungsschild und Formalitäten Bei einwandfreier Funktion und Erfüllung aller Zulassungsvorschriften	<input type="checkbox"/> Zulassungsschild anbringen.
	<input type="checkbox"/> Betreiber-Bescheinigung über erfolgreiche Abnahmeprüfung aushändigen.
	<input type="checkbox"/> Prüfbuch und Zulassungsbescheid an den Betreiber übergeben
	<input type="checkbox"/> Betreiber einweisen. (Wartungs- und Inspektionsintervalle gemäß <b>DIN 14677</b> ).

# Inbetriebnahme und Wartungsset

## Abnahmeprotokoll für Feststellanlagen

### Betreiber der Feststellanlage

Name

Straße

PLZ

Ort

Einbauort

### Für die Feststellanlage zuständige Person

Name

### Errichter/Montagefirma der Feststellanlage

Firma

Name

Straße

PLZ

Ort

### Abnahmeberechtigter

Firma

Name

Straße

PLZ

Ort

### Anlageumfang

Die Abnahme erfolgt auf der Grundlage der DIBt-Bauartgenehmigung

Zulassungsbescheid Nr. Z-

Geltungsdauer

### Allgemeine Angaben

Eine Feststellanlage besteht aus mindestens einem Brandmelder, einer Auslösevorrichtung, einer Feststellvorrichtung mit Schließmittel und einer Energieversorgung.

### Feststellanlage

Bezeichnung

### Bestandteile der Feststellanlage

Feststellvorrichtung gem. Anlage 1

Stück

### Zusätzliche Deckenrauchmelder

Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt-Berlin

Bezeichnung

Stück

Bezeichnung

Stück

# Inbetriebnahme und Wartungsset

## Prüfbefund der Abnahmeprüfung

	✓	✎ Abzustellende Mängel
Montage und Funktion Tür	<input type="checkbox"/>	_____
Montage Antrieb, Prüfung mechanische Funktionen/ Selbstschließend	<input type="checkbox"/>	_____
Montage und Funktion Schließfolgeregler (falls vorhanden)	<input type="checkbox"/>	_____
Funktion Feststellanlage	<input type="checkbox"/>	_____
Übergabe Betreiberhandbuch	<input type="checkbox"/>	
Übergabe Prüfbuch	<input type="checkbox"/>	
Betreiber eingewiesen	<input type="checkbox"/>	
Abnahmeschild ausgefüllt und dauerhaft am Antrieb / Tür angebracht.	<input type="checkbox"/>	_____

## Abnahmeschild

Das Abnahmeschild darf erst dann angebracht werden, wenn die **gesamte** Feststellanlage mängelfrei ist (alle zutreffenden Punkte dieser Abnahmeprüfung sind mit ordnungsgemäß (OK) gekennzeichnet).

Datum/Ort	Name und Firma des Prüfers	Name und Firma des Betreibers
	Unterschrift des Prüfers	Unterschrift des Betreibers

